



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
Έδρα: Ελεούσα

ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 046 /2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό Αρ. 03/31-01-2011
συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δήμου Ζίτσας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Έγκριση παράτασης προθεσμίας
περαίωσης του έργου : Εσωτερική οδοποιΐα
Τ.Δ Κουρέντων » , αναδόχου Ζητούνη
Ευαγγελίας Ε.Δ.Ε.

Στην Τοπική Κοινότητα Μεταμόρφωσης της Δημοτικής Ενότητας Εκάλης του Δήμου Ζίτσας και στην ισόγεια αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος (αίθουσα Πνευματικού Κέντρου) σήμερα στις 31 του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 19.00' συνήλθε (σε εκτέλεση της υπ' αριθ. 14/2011 Απόφαση Δ.Σ.) σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζίτσας, ύστερα από την αριθμ. 1422/27-1-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχείου και στην ιστοσελίδα του πρώην Δήμου Πασσαρώνος και επιδόθηκε με αποδεικτικό ή γνωστοποιήθηκε στον κ. Δήμαρχο, στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, στον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ελεούσας και στους Προέδρους ή εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων των οποίων θέματα που αφορούν ειδικά τις Κοινότητές τους, συμπεριλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων.

Η πρόσκληση επίσης κοινοποιήθηκε ή γνωστοποιήθηκε στους λοιπούς Προέδρους & εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Ζίτσας και στους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων των Δημοτικών Ενοτήτων Πασσαρώνος, Εκάλης και Μολοσσών.

Και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες και οι είκοσι έξι (26), δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ. Σ.

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| 1. Παππάς Παναγιώτης, Π.Δ.Σ. | 14. Παπαγγέλης Σπυρίδων |
| 2. Σιώζιος Κωνσταντίνος | 15. Παπαδημητρίου Γεώργιος |
| 3. Χανδόλιας Απόστολος | 16. Βλέτσας Αθανάσιος |
| 4. Μπαλτά Σταυρούλα | 17. Μπούτσικος Νικόλαος |
| 5. Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος | 18. Δήμος Δημήτριος |
| 6. Μάντζιος Σπυρίδωνας | 19. Κολιός Παναγιώτης |
| 7. Κολιούσης Ευάγγελος | 20. Σταλίκας Γεώργιος |
| 8. Γαρδικός Βασίλειος | 21. Κούργιας Φώτιος |
| 9. Πάϊκας Σπυρίδων | 22. Βούζας Χρυσόστομος |
| 10. Ράρρας Φώτιος | 23. Καραμπίνας Κωνσταντίνος |
| 11. Γκαραλέας Δημήτριος | 24. Παππάς Μάνθος |
| 12. Αλεξούδη- Γκαβρέση Παρασκευή | 25. Τζίμας Δημήτριος |
| 13. Στουγιάννος Νικόλαος | 26. Αγόρος Κωνσταντίνος |

ΑΠΟΝΤΕΣ Δ. Σ.

- 1.-Μαρκούλας Αθανάσιος

Στη συνεδρίαση παρέστησαν:

- Ο Δήμαρχος κ. Ρογκότης Δημήτριος.
- Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ελεούσας και οι Πρόεδροι ή εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων των οποίων θέματα που αφορούν ειδικά τις Κοινότητές τους, συμπεριλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.
- Ο υπηρεσιακός Γραμματέας κ. Δρόσος Ιωάννης για την τήρηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αναφερόμενος στο 33^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, στο οποίο συμμετείχε με δικαίωμα ψήφου η Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Κουρέντων κα. Αγγέλη Μαργαρίτα, είπε τα εξής:

Από την ΤΥΔΚ Περιφέρειας Ηπείρου με το αριθμ. 28826/31-12-2010 έγγραφό της, διαβιβάστηκε στο Δήμο η από 30-12-2010 αίτηση της κ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΖΗΤΟΥΝΗ, η οποία ως ανάδοχος του έργου: «Εσωτερική οδοποιία Τ.Δ. Κουρέντων», ζητά παράταση προθεσμίας περαίωσης του παραπάνω έργου μέχρι 23-6-2011.

Με το ίδιο έγγραφο η ΤΥΔΚ εισηγήθηκε παράταση μέχρι την αιτούμενη ημερομηνία, με την νόμιμη αναθεώρηση τιμών, επειδή η καθυστέρηση της προόδου εκτέλεσης των εργασιών, δεν οφείλεται στην αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, αλλά στις συνεχόμενες έντονες και σφοδρές βροχοπτώσεις του τελευταίου τριμήνου του έτους.

Ύστερα από τα ανωτέρω προτείνεται η έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 23-06-2011 με τη νόμιμη αναθεώρηση τιμών.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά, το οποίο αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και τις σχετικές τοποθετήσεις, κατά πλειοψηφία

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Με την θετική ψήφο της Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Κουρέντων κας. Αγγέλη Μαργαρίτας, εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: « Εσωτερική οδοποιία Τ.Δ Κουρέντων », που εκτελεί η ανάδοχος κα. Ζητούνη Ευαγγελία Ε.Δ.Ε μέχρι 23-06-2011 με τη νόμιμη αναθεώρηση τιμών.

Μειοψηφούντος του Δ.Σ. κ. Παππά Μάνθου ο οποίος διαφωνεί με την αναθεώρηση των τιμών του συγκεκριμένου έργου.

Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 046 /2011

Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ

Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Τ.Υ.

Τ.Υ.

ΠΑΠΠΑΣ ΜΑΝΘΟΣ

ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Μ.Ε.Δ.

ΔΡΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Υπηρεσιακός Γραμματέας
Δημοτικού Συμβουλίου