



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
Έδρα: Ελεούσα
Αρ.Αποφ.: 100 /2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό Αρ. 05/28-02-2011
 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δήμου Ζίτσας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Έγκριση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας
 περαίωσης του έργου « Ανάπλαση αυλείου
 χώρου Αγ. Γεωργίου » Δήμου Μολοσσών.

Στην Τοπική Κοινότητα Μεταμόρφωσης της Δημοτικής Ενότητας Εκάλης του Δήμου Ζίτσας και στην ισόγεια αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος (αίθουσα Πνευματικού Κέντρου) σήμερα στις 28 του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 19.00' συνήλθε (σε εκτέλεση της υπ' αριθ. 14/2011 Απόφασης Δ.Σ.) σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζίτσας, ύστερα από την αριθμ. 3064/23-2-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχείου και στην ιστοσελίδα του πρώην Δήμου Πασσαρώνος και επιδόθηκε με αποδεικτικό ή γνωστοποιήθηκε στον κ. Δήμαρχο, στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, στον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ελεούσας και στους Προέδρους ή εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων των οποίων θέματα που αφορούν ειδικά τις Κοινότητές τους, συμπεριλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων.

Η πρόσκληση επίσης κοινοποιήθηκε ή γνωστοποιήθηκε στους λοιπούς Προέδρους & Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Ζίτσας και στους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων των Δημοτικών Ενοτήτων Πασσαρώνος, Εκάλης και Μολοσσών.

Σε σύνολο είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες και οι είκοσι έξι (27), δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ. Σ.

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| 1. Παππάς Παναγιώτης, Π.Δ.Σ. | 15. Παπαγγέλης Σπυρίδων |
| 2. Σιώζιος Κωνσταντίνος | 16. Παπαδημητρίου Γεώργιος |
| 3. Χανδόλιας Απόστολος | 17. Βλέτσας Αθανάσιος |
| 4. Μπαλτά Σταυρούλα | 18. Μπούτσικος Νικόλαος |
| 5. Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος | 19. Δήμος Δημήτριος |
| 6. Μάντζιος Σπυρίδωνας | 20. Κολιός Παναγιώτης |
| 7. Μαρκούλας Αθανάσιος | 21. Σταλίκας Γεώργιος |
| 8. Κολιούσης Ευάγγελος | 22. Κούργιας Φώτιος |
| 9. Γαρδικός Βασίλειος | 23. Βούζας Χρυσόστομος |
| 10. Πάϊκας Σπυρίδων | 24. Καραμπίνας Κωνσταντίνος |
| 11. Ράρρας Φώτιος | 25. Παππάς Μάνθος |
| 12. Γκαραλέας Δημήτριος | 26. Τζίμας Δημήτριος |
| 13. Αλεξούδη- Γκαβρέση Παρασκευή | 27. Αγόρος Κωνσταντίνος |
| 14. Στουγιάννος Νικόλαος | |

Στη συνεδρίαση παρέστησαν:

- Ο Δήμαρχος κ. Ρογκότης Δημήτριος.
- Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ελεούσας και οι Πρόεδροι ή εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων των οποίων θέματα που αφορούν ειδικά τις Κοινότητές τους, συμπεριλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.
- Ο υπηρεσιακός Γραμματέας κ. Δρόσος Ιωάννης για την τήρηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου.
- Η Πρόεδρος του Τ.Σ. Νέων του πρώην Δήμου Πασσαρώνος κ. Γιαννούλα Γεωργούλη

Επί του 15^{ου} θέματος

Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Γαρδίο Βασίλειο ο οποίος εισηγούμενος το παραπάνω θέμα, στο οποίο συμμετείχε με δικαίωμα ψήφου η εκπρόσωπος της Τ.Κ. Κούρεντων κ. Αγγέλη Μαργαρίτα, είπε:

Από την ΤΥΔΚ Περιφέρειας Ηπείρου με το αριθμ. 6115/14-02-2011 έγγραφό της, διαβιβάστηκε στο Δήμο η από 11-02-2011 αίτηση της Εργοληπτικής Εταιρείας ΓΕΝΙΚΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ ΟΕ Β. ΓΙΤΣΑ – Χ ΧΡΗΣΤΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ ως ανάδοχος του έργου: «Ανάπλαση αυλείου χώρου Αγ. Γεωργίου Δήμου Μολοσσών» ζητά παράταση προθεσμίας περαίωσης του παραπάνω έργου μέχρι 11-5-2011.

Με το ίδιο έγγραφο η ΤΥΔΚ εισηγήθηκε παράταση μέχρι 11-05-2011, επειδή η καθυστέρηση της προόδου των εργασιών οφείλεται στους παρακάτω λόγους: Τους μήνες Δεκέμβριο και Ιανουάριο η ολοκλήρωση εργασιών για την κατασκευή της στέγης του βοηθητικού χώρου – WC, καθυστέρησε λόγω των συνεχόμενων έντονων βροχοπτώσεων και των χαμηλών θερμοκρασιών, με αποτέλεσμα την άμεση καθυστέρηση εκτέλεσης των εργασιών εσωτερικά του χώρου.

Ύστερα από τα ανωτέρω προτείνεται η έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 11-05-2011 με τη νόμιμη αναθεώρηση τιμών.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά, το οποίο αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση ,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Με την θετική ψήφο της εκπροσώπου της Τοπικής Κοινότητας Κούρεντων κ. Αγγέλη Μαργαρίτας εγκρίνει την 2^η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση αυλείου χώρου Αγ. Γεωργίου» Δήμου Μολοσσών, που εκτελεί η Εργοληπτική Εταιρεία ΓΕΝΙΚΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ - Β. ΓΙΤΣΑ – Χ. ΧΡΗΣΤΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ μέχρι 11-05-2011, με τη νόμιμη αναθεώρηση τιμών.

Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 100 /2011

Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Τ.Υ.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΠΑΣ ΜΑΝΘΟΣ

Τ.Υ.

ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Μ.Ε.Δ.

ΔΡΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Υπηρεσιακός Γραμματέας
Δημοτικού Συμβουλίου