



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ**  
**ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ**  
 Έδρα: Ελεούσα  
 Αρ.Αποφ.: 113 /2011

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το Πρακτικό Αρ. 06/15-03-2011  
 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δήμου Ζίτσας.

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ**

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποπεράτωση εσωτερικών υποδομών νέου Δημαρχείου» το οποίο εκτελεί η «ΛΑΜΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΠΠΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»

Στην Τοπική Κοινότητα Μεταμόρφωσης της Δημοτικής Ενότητας Εκάλης του Δήμου Ζίτσας και στην ισόγεια αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος (αίθουσα Πνευματικού Κέντρου) σήμερα στις 15 του μήνα Μαρτίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 19.00' συνήλθε (σε εκτέλεση της υπ' αριθ. 14/2011 Απόφασης Δ.Σ.) σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζίτσας, ύστερα από την αριθμ. 4041/04-03-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχείου και στην ιστοσελίδα του πρώην Δήμου Πασσαρώνος και επιδόθηκε με αποδεικτικό ή γνωστοποιήθηκε στον κ. Δήμαρχο, στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, στον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ελεούσας και στους Προέδρους ή εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων των οποίων θέματα που αφορούν ειδικά τις Κοινότητές τους συμπεριλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων.

Η πρόσκληση επίσης κοινοποιήθηκε ή γνωστοποιήθηκε στους λοιπούς Προέδρους & Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Ζίτσας και στους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων των Δημοτικών Ενοτήτων Πασσαρώνος, Εκάλης και Μολοσσών.

Σε σύνολο είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες οι είκοσι έξι (26), δηλαδή:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ. Σ.**

- |                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| 1. Παππάς Παναγιώτης, Π.Δ.Σ. | 14. Παπαγγέλης Σπυρίδων     |
| 2. Σιώζιος Κωνσταντίνος      | 15. Παπαδημητρίου Γεώργιος  |
| 3. Χανδόλιας Απόστολος       | 16. Βλέτσας Αθανάσιος       |
| 4. Μπαλτά Σταυρούλα          | 17. Μπούτσικος Νικόλαος     |
| 5. Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος | 18. Δήμος Δημήτριος         |
| 6. Μάντζιος Σπυρίδωνας       | 19. Κολιός Παναγιώτης       |
| 7. Μαρκούλας Αθανάσιος       | 20. Σταλίκας Γεώργιος       |
| 8. Κολιούσης Ευάγγελος       | 21. Κούργιας Φώτιος         |
| 9. Γαρδικός Βασίλειος        | 22. Βούζας Χρυσόστομος      |
| 10. Πάϊκας Σπυρίδων          | 23. Καραμπίνας Κωνσταντίνος |
| 11. Ράρρας Φώτιος            | 24. Παππάς Μάνθος           |
| 12. Γκαραλέας Δημήτριος      | 25. Τζίμας Δημήτριος        |
| 13. Στουγιάννος Νικόλαος     | 26. Αγόρος Κωνσταντίνος     |

**ΑΠΟΝΤΕΣ Δ. Σ.**

1. Αλεξούδη –Γκαβρέση Παρασκευή

Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Μπαλτά Σταυρούλα αποχώρησε από την συνεδρίαση ύστερα από την ψήφιση του 1<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.

**Στη συνεδρίαση παρέστησαν:**

- Ο Δήμαρχος κ. Ρογκότης Δημήτριος.
- Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ελεούσας και Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου
- Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων και πλήθος συνδημοτών.
- Ο Πρόεδρος του Τ.Σ. Νέων του πρώην Δήμου Εκάλης κ. Βασίλειος Τάτσης.

- Ο υπηρεσιακός Γραμματέας κ. Δρόσος Ιωάννης για την τήρηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου.

### **Επί του 9<sup>ου</sup> θέματος**

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αναφερόμενος στο παραπάνω θέμα έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Γαρδίο Βασίλειο ο οποίος είπε τα εξής:

Από το τμήμα ΤΥΔΚ του Δήμου Ιωαννιτών με το αριθμ. 6395/1-3-2011 έγγραφό της, διαβιβάστηκε στο Δήμο η από 15-02-2011 αίτηση της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΠΠΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» με διακριτικό τίτλο «ΛΑΜΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗ», η οποία ως ανάδοχος του έργου: «Αποπεράτωση εσωτερικών υποδομών νέου Δημαρχείου» ζητά παράταση δύο μηνών για να εκτελεστούν οι υπολειπόμενες εργασίες και να κλείσει ο φάκελος του παραπάνω έργου.

Η παραπάνω υπηρεσία έχοντας υπόψη το γεγονός ότι η ημερομηνία περαίωσης του έργου, ύστερα και από την πρώτη παράταση που δόθηκε με την υπ' αριθ. 412/2010 Α.Δ.Σ. Πασσαρώνος ήταν η 18-2-2010 και το γεγονός ότι μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί το 85% των εργασιών και εκκρεμούν εργασίες οι οποίες εξαρτώνται από άλλες που πρέπει να προηγηθούν αλλά δεν είναι αντικείμενο αυτού του έργου, εισηγήθηκε παράταση μέχρι 30-06-2011, για την ολοκλήρωση των εργασιών και την τακτοποίηση των εγγράφων του φακέλου.

Ύστερα από τα ανωτέρω προτείνεται η έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 30-06-2011 με τη νόμιμη αναθεώρηση τιμών.

Ακολούθησε τοποθέτηση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Παναγιώτη Παππά ο οποίος τόνισε ότι είναι απαραίτητη η αποπεράτωση και παράδοση σε χρήση του νέου Δημαρχείου το συντομότερο δυνατό και πρότεινε να δοθεί παράταση έως 30-4-2011, πρόταση την οποία αποδέχθηκε ο Δήμαρχος κ. Ρογκότης Δημήτριος αλλά και το σύνολο των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά, το οποίο αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και τις σχετικές τοποθετήσεις,

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποπεράτωση εσωτερικών υποδομών νέου Δημαρχείου», το οποίο εκτελεί η ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΠΠΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» και διακριτικό τίτλο «ΛΑΜΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗ», **μέχρι 30-04-2011** με τη νόμιμη αναθεώρηση τιμών.

Με την σύμφωνη γνώμη και θετική ψήφο του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Ελεούσας κ. Στρατή Λώλα.

### **Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 113 /2011**

**Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Τ.Υ.**

**Τ.Υ.**

**ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**

**ΠΑΠΠΑΣ ΜΑΝΘΟΣ**

Ακριβές Απόσπασμα  
Μ.Ε.Δ.

ΔΡΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
Υπηρεσιακός Γραμματέας  
Δημοτικού Συμβουλίου