



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό Αρ. 13/22-09-2015
 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του
 Δήμου Ζίτσας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
 Έδρα: Ελεούσα
 Αρ. Αποφ.: 232/2015

Έγκριση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας
 περαίωσης εργασιών του έργου:
 «Ασφαλτοστρώσεις οδών Τοπικών
 Κοινοτήτων Δήμου Ζίτσας», αναδόχου Ε.Δ.Ε.
 κ. Τσομπίκου Γ. Δημητρίου.

Στην Δημοτική Κοινότητα Ελεούσας και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο παλαιό Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Λασκαρίνας 3^α, σήμερα στις 22 του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 19.00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζίτσας, ύστερα από την αριθμ. 15849/17-09-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχείου και στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό ή γνωστοποιήθηκε στον κ. Δήμαρχο, στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, στον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ελεούσας και στους Προέδρους ή εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων.

Η πρόσκληση επίσης κοινοποιήθηκε ή γνωστοποιήθηκε στους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων των Δημοτικών Ενοτήτων Πασσαρώνος, Εκάλης και Μολοσσών.

Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε σύνολο είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες οι είκοσι τέσσερις (24), δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| 1. Λιάκος Παναγιώτης | 13. Παπαγιαννόπουλος Χρήστος |
| 2. Σταλίκας Γεώργιος | 14. Γκουγιάννος Ευάγγελος |
| 3. Βότσικας Αλκιβιάδης | 15. Γαρδίκος Βασίλειος |
| 4. Σφήκας Νικόλαος | 16. Γκαραλέας Δημήτριος |
| 5. Γεωργούλη Γιαννούλα | 17. Τσακανίκας Δημήτριος |
| 6. Ράρρας Φώτιος | 18. Λεοντίου Κων/νος |
| 7. Μαλισσόβας Παναγιώτης | 19. Χανδόλιας Απόστολος |
| 8. Γρίβας Περικλής | 20. Καλογήρου Ιωάννα |
| 9. Μάστακας Θωμάς | 21. Καλόγηρος Δημήτριος |
| 10. Μιχάλης Στέφανος | 22. Στέφος Θεόδωρος |
| 11. Μπότσιου Δήμητρα | 23. Μανούσης Σωτήριος |
| 12. Λάμπρου Δημήτριος | 24. Ματσάγκας Εμμανουήλ |

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Καρατασίτσας Ανέστης
2. Παπαδημητρίου-Θεμελή Χριστίνα
3. Βούζας Χρυσόστομος

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν:

- Ο Δήμαρχος κ. Πλιάκος Μιχαήλ
- Πρόεδροι και Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων.
- Ο υπηρεσιακός Γραμματέας κ. Δρόσος Ιωάννης για την τήρηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Επί του 4^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης:

Ο Πρόεδρος αφού κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αναφερόμενος στο παραπάνω θέμα έδωσε τον λόγο στην προϊσταμένη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος του Δήμου κα Σιαμπίρη Δέσποινα, η οποία, αναφέρθηκε στα κυριότερα σημεία της έγγραφης εισήγησης, που είχε δοθεί έγκαιρα στους Δημοτικούς Συμβούλους, κατατέθηκε προκειμένου να εγγραφεί στα πρακτικά και έχει ως εξής:

«Από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Ζίτσας, έχει σταλεί στο Δήμο το αριθ.13421/07-08-2015 έγγραφο, με θέμα την παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις οδών Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Ζίτσας», του Δήμου Ζίτσας το οποίο εκτελεί ο ανάδοχος Τσομπίκος Γ. Δημήτριος.

Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι η εκτέλεση όλων των απαραίτητων εργασιών για την αποκατάσταση οδών διαφόρων Τοπικών/Δημ. Κοινοτήτων του Δήμου Ζίτσας

Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ και ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχονταν στο ποσό των 149.500,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ενώ ο συμβατικός στο ποσό των 145.015,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η έναρξη εργασιών του έγινε την 06/08/2014 και ως ημερομηνία περαίωσης είχε οριστεί η 11/06/2015. Έχει δοθεί 1^η παράταση προθεσμίας περαίωσης έως 11/08/2015.

Μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί περίπου το 85% των προβλεπόμενων εργασιών.

Με το ίδιο έγγραφο, η παραπάνω Διεύθυνση του Δήμου εισηγήθηκε την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου, μέχρι 30/10/2015, αναφέροντας ότι η καθυστέρηση της προόδου εκτέλεσης των εργασιών οφείλεται κυρίως στην καθυστέρηση της έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου, την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών και το κλείσιμο του φακέλου του έργου.

Προτείνεται η έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 30/10/2015, για την περαίωση των υπολειπόμενων εργασιών».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά, το οποίο αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις οδών Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Ζίτσας», το οποίο εκτελεί ο ανάδοχος Τσομπίκος Γ. Δημήτριος, μέχρι 30/10/2015.

Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 232/2015.

Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Τ.Υ.

Τ.Υ.

ΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα

Μ.Ε.Δ

ΔΡΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Υπηρεσιακός Γραμματέας

Δημοτικού Συμβουλίου